Campus Acessível - Ficha de Campo Oficial (Inventário de Barreiras)

Setor: **Academia Fusion** | Grupo 11 - Engenharia de Computação | Data: Outubro/Novembro 2026

Código	Ambiente	Tipo	Descrição	Medida	Norma	Grav.	Alcance	Custo	Intervenção	Coletor
ACA-REC-01	Entrada	porta_estreita	Catraca rotativa sem passagem alternativa lateral	0.0 cm	80.0 cm	5	200	R$ 3500.00	Instalação de cancela acessível	Nickollas
ACA-REC-02	Entrada	balcao_alto	Balcão de atendimento com 110 cm sem trecho rebaixado	110.0 cm	90.0 cm	4	200	R$ 1200.00	Rebaixamento de trecho do balcão	Felipe
ACA-REC-03	Entrada	piso_irregular	Tapete solto criando desnível no pavimento	2.0 cm	0.5 cm	2	200	R$ 150.00	Fixação ou remoção do tapete	Felipe
ACA-REC-04	Entrada	sinalizacao_ausente	Porta de vidro sem faixa de contraste visual	0.0 cm	1.0 cm	3	200	R$ 150.00	Aplicação de faixas adesivas de sinalização	Nickollas
ACA-ESP-05	Área de Espera	mobiliario_inadequado	Poltronas de espera sem braços de apoio lateral	0.0 cm	70.0 cm	2	50	R$ 1600.00	Substituição por poltronas com apoio	Nickollas
ACA-ESC-06	Escadaria Principal	elevador_ausente	Ausência de elevador ou rampa para o piso superior	0.0 m	1.0 m	5	200	R$ 60000.00	Instalação de plataforma elevatória cabinada	Felipe
ACA-ESC-07	Escadaria Principal	ausencia_corrimao	Corrimão instalado apenas do lado direito da escada	0.0 cm	1.0 cm	3	200	R$ 800.00	Instalação de corrimão no lado esquerdo	Nickollas
ACA-ESC-08	Escadaria Principal	ausencia_corrimao	Ausência de corrimão inferior a 70 cm de altura	92.0 cm	70.0 cm	3	200	R$ 1200.00	Instalação de barra dupla de corrimão	Nickollas
ACA-ESC-09	Escadaria Principal	sinalizacao_ausente	Ausência de piso tátil de alerta nos degraus metálicos	0.0 cm	1.0 cm	4	200	R$ 600.00	Instalação de piso tátil de alerta	Felipe
ACA-SAN-10	Lavatório	mobiliario_inadequado	Lavatório em taça elevando o uso para 95 cm de altura	95.0 cm	80.0 cm	4	200	R$ 1800.00	Troca por lavatório embutido acessível	Felipe
ACA-SAN-11	Lavatório	mobiliario_inadequado	Espelho suspenso por corda com base a 120 cm do chão	120.0 cm	90.0 cm	3	200	R$ 250.00	Reposicionamento do espelho na parede	Felipe
ACA-SAN-12	Lavatório	banheiro_inadequado	Sifão metálico exposto sem proteção térmica	0.0 cm	1.0 cm	4	200	R$ 150.00	Instalação de proteção no sifão	Nickollas
ACA-SAN-13	Lavatório	circulacao_estreita	Corrente suspensa bloqueando a passagem de cadeiras de rodas	60.0 cm	90.0 cm	4	200	R$ 120.00	Remoção da corrente limitadora	Felipe
ACA-SAN-14	Lavatório	porta_estreita	Porta de fole que reduz o vão livre de passagem para 65 cm	65.0 cm	80.0 cm	5	200	R$ 2500.00	Substituição por porta de correr acessível	Nickollas
ACA-TRE-15	Musculação	circulacao_estreita	Corredor entre as máquinas de perna com apenas 75 cm	75.0 cm	90.0 cm	4	200	R$ 2000.00	Reorganização do layout dos equipamentos	Felipe

Nickollas Teixeira Medeiros

Felipe Allan Nascimento Cruz

João Gabriel